comune di SAINT-VINCENT la riviera delle alpi

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 56 DEL 23/05/2024

Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - CIG 94664108A7 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di Maggio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze.

Vengono convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Assente Giustificato
CORTESE PAOLA	Assessore	Assente Giustificato
BREAN LEO	Assessore	Presente
CIOCCHINI MARCO	Assessore	Presente
SABOLO ALEX	Assessore	Presente

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 2

Assiste Il Segretario Comunale - Dott. Riccardo Mantegari.
Il Sig. Francesco Favre – Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

OGGETTO: **LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - CIG 94664108A7 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.**

LA GIUNTA COMUNALE

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani



FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
PNRR – NEXT GENERATION EU
MIS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

RICHIAMATO l'art. 21 del vigente Statuto Comunale, in materia di competenza della Giunta comunale;

VISTI:
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24/03/2015;
- il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26 giugno 2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 23/12/2023 con la quale si approvava la nota di aggiornamento al D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 23/12/2023 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2024 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026 e si è provveduto alla contestuale assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di spesa;

PREMESSO che:
- con Decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2020 (vedi nota Ministero dell'Interno assunta agli atti al Prot 0002359 del 16/02/2021), questa Amministrazione comunale è stata individuata tra gli enti locali beneficiari di contributi (rif.to Art. 1, commi da 51 a 58 della legge n. 160/2019) per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale - finanziamento anno 2021 - risorse erogate dal Ministero ai Comuni per il tramite di Regione (All.to C: posizione 8001 Saint-Vincent importo € 41.029,25 - CUP C52G20000010004);
- con Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 15/03/2021 il Comune di Saint-Vincent è stato ammesso al finanziamento per l'intervento di cui trattasi, nell'ambito del piano di interventi di edilizia scolastica relativo all'annualità 2020 (da finanziare con risorse del Ministero dell'istruzione) per un importo di € 893.971,00;
- a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il finanziamento di cui sopra è confluito nel suddetto piano;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 27.10.2022 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo in argomento, pervenuto ai Prot 0015858 del 27/09/2022, Prot 0016313 del 04/10/2022, Prot 0016384 del 05/10/2022, Prot 0016398 del 05/10/2022 e Prot 0016770 del 11/10/2022, ed approvato il quadro economico dell'opera che prevede una spesa complessiva lorda di € 1.842.991,42, così riassunta:

QUADRO ECONOMICO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo Opere Strutturali	€	724.085,24
2) Importo Opere Edili	€	379.304,02
3) Importi Impianti Termoidraulici	€	70.868,02
4) Importi Impianti Elettrici	€	55.877,88
4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	97.301,74
Totale parziale quadro A	**€**	**1.327.436,90**
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Totale spese indagini e analisi		**€**
Progettazione, D.L., collaudo		
f) rilievi	€	0,00
g) progettazione definitiva-esecutiva, CSP	€	59.386,34
h) direzione lavori, contabilità, CSE (comprensivo di spese ed oneri accessori)	€	100.844,73
i) collaudo tecnico-amministrativo in c. d'o., collaudo statico (comprensivo di spese ed oneri accessori)	€	28.648,18
Totale spese rilievi, progettazione	**€**	**188.879,25**
B.2 Allacciamenti		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Opere in economia - 3%	€	39.823,11
Imprevisti 3% (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	€	39.823,11
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€	17.000,00
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)	€	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	1.500,00
Prove su materiali/manufatti	€	10.000,00
Oneri di discarica	€	10.000,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€	12.000,00
Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del D.lgs. 50/2016)	€	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	**€**	**130.146,21**
B.4 IVA/oneri fiscali		

IVA 10% su lavori	€	123.013,52
IVA 10% su oneri sicurezza	€	9.730,17
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€	43.215,57
IVA 10% su imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	13.014,62
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	7.555,17
Totale IVA/oneri	**€**	**196.529,05**
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	**€**	**1.842.991,42**

- determinazione del Servizio tecnico n. 351 del 27/10/2022 ad oggetto "*Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di "consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del capoluogo - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004), mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 (CIG 94664108A7): prenotazione di spesa*.";
- il Provvedimento Dirigenziale n. 7938 in data 12/12/2022 dell'Assessorato regionale alle Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio/Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio/struttura Stazione Unica Appaltante e Programmazione dei lavori Pubblici, a conclusione della relativa procedura di affidamento, pervenuto agli atti con prot. 20561 del 13/12/2022, che aggiudica all'operatore economico impresa Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - carusoserafinosrl@pec.it - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 448 del 30/12/2022, con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione stabilita con Provvedimento Dirigenziale n. 7938 in data 12/12/2022 dell'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio/Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio/struttura Stazione Unica Appaltante e Programmazione dei lavori Pubblici, a conclusione della relativa procedura di affidamento (procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020) trasmesso con nota 13 dicembre 2022 Prot: 2022/0012721/62.00.00/AOO della SUA, pervenuta al Prot 0020561 del 13/12/2022, e si affidavano i lavori di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) – CUP C52G20000010004 – CIG 94664108A7, all'impresa Caruso Serafino Srl con sede a Saint-Christophe (AO) – ribasso offerto del 4,860%, per netti € 1.267.652,33, oltre Iva 10%, lordi € 1.394.417,56 (sub-impegni di spesa n. 70/3/2022, 71/1/2022, 672/1/2022 e 672/2/2022, rinumerati nell'anno 2023);
- deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 15.06.2023 avente ad oggetto "*Consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "Abbé J.M. Tréves" - CUP C52G20000010004 - Realizzazione del cappotto termico per l'efficientamento energetico*" con la quale di dava atto di procedere con la realizzazione, nell'ambito dell'intervento di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "Abbé J.M. Tréves", all'efficientamento termico dell'edificio scolastico attraverso la realizzazione di un cappotto isolante sul perimetro dell'edificio;
- la Direzione Lavori dell'intervento di cui trattasi è stata affidata con Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 del 22/02/2023, all'Ing. Antonio Maria Amato con studio professionale in Piazza Giacomo Matteotti n. 5 – 10072 Caselle Torinese (TO);
- il relativo contratto d'appalto è stato stipulato con l'impresa esecutrice in data 03/03/2023: Repertorio: 2384/2023 - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 23 del 13/03/2023;
- I lavori sono stati avviati in data 12/06/2023;

ATTESA la necessità di introdurre modifiche al progetto esecutivo impreviste e imprevedibili, nonché opere supplementari che non alterano la natura del contratto, per le quali il direttore lavori

previa autorizzazione del RUP Ns. prot. 0014922/2023, ha ritenuto di predisporre una variante in corso d'opera ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera b) e c) e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, ing. Amato Antonio Maria di Caselle (TO), previa autorizzazione del RUP Ns. prot.0014922/2023 e ai sensi dell'art. 106, comma l lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha redatto i seguenti elaborati facenti parte della "Perizia Suppletiva e di Variante n. 1" relativa ai lavori MIS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ABBÉ J.M. TRÈVES" – CUP C52G20000010004 (S.2.02.01.09.003 - E.4.02.01.01.001) - FINANZIATO CON FONDI PNRR, assunti al Ns. prot. n. 0008159/2024 del 07/05/2024 e integrazioni Ns. prot. 0008493/2024 del 13/05/2024, composti dalla seguente documentazione:
  - Documentazione Amministrativa
  - V01.RG_Rev.01_Rel Generale Variante_2024-05-03
  - V01.AS_Rev.01_Schema Atto Sottomissione_2024-05-03
  - V01.CM_Rev.01_Computo Variante_2024-05-03
  - V01.CMs_Rev.01_Computo Sicurezza_2024-05-03
  - V01.ENP_Rev.01_Nuovi Prezzi+Analisi_2024-05-03
  - V01.QC_Rev.01_Quadro Comparativo Variante_2024-05-03
  - V01.QCs_Rev.01_Quadro Comparativo Sicurezza_2024-05-03
  - V01.QE_Rev.01_Quadro Economico_2024-05-03
  - V01.CSA_App.01_Appendice CSA_2024-05-03
  - Progetto Edile
  - V01.ED-08_DeC_Piante terra
  - V01.ED-09_DeC_Piante primo
  - V01.ED-10_DeC_Piante secondo
  - V01.ED-11_DeC_Piante terzo
  - V01.ED-12_DeC_Piante quarto
  - V01.ED-15_Prog_Prospetti
  - V01.ED-16_SdF_Sezioni
  - V01.ED-17_Prog_Sezioni
  - V01.ED-19 – Prospetti_Demolizioni
  - V01.ED-20 – Prospetti_Costruzioni
  - V01.ED-21 – Abaco murature – p. terra e primo
  - V01.ED-22_Rev.01 – Abaco murature – p. secondo, terzo, quarto
  - V01.ED-23 – Prospetti_Rivestimento "a cappotto"
  - V01.ED-24 – Striscia di facciata
  - V01.ED-25 – Schermature est
  - Progetto Strutturale
  - V01.Str-01_SF_fondazioni
  - V01.Str-02_PR_fondazioni
  - V01.Str-03_SF e PR_terra e primo
  - V01.Str-04_SF e PR_secondo e terra
  - V01.Str-06_PR_schema setti tipo e muri controterra
  - V01.Str-06 bis_PR_schema setti tipo e muri controterra
  - V01.Str-11_PR_particolari K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9
  - V01.Str-12 – Pensilina in acciaio e PCC
  - Progetto Impianti
  - V01.imID-01_Adduzioni piano terra e piano primo
  - V01.imID-02_Adduzioni piani secondo, terzo e quarto
  - V01.imID-04_Scarichi piano terra e piano primo
  - V01.imID-05_Scarichi piani secondo, terzo e quarto.

PRESO ATTO che:

- come risulta dalla relazione tecnica di perizia del Direttore dei Lavori, pervenuta al Prot. n. 0008159/2024 del 07/05/2024, le variazioni ed integrazioni riguardano sia opere migliorative e

di potenziamento della funzionalità dell'opera sia eventi imprevisti ed imprevedibili al momento della progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, come riportato nella relazione del Ing. Amato Antonio Maria allegata alla variante in corso d'opera;

- tale perizia, redatta conformemente a quanto stabilito all'art. 106 comma 1 lettera b) e c) punto 1 del D.lgs. 50/2016, comporta un aumento dell'importo dei lavori lordo pari ad **€ 389.573,16** comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con una incidenza del **+ 29,316%** e pertanto al di sopra del limite massimo di cui all'art. 106 comma 12 (c.d. quinto d'obbligo) ma conformemente a quanto disposto dal comma 7 del D.lgs 50/2016;
- l'importo complessivo dei lavori, compresi quelli di perizia, ammonta quindi a complessivi **€ 1.639.281,01** oltre IVA di legge (incremento totale pari a +29,316%), come di seguito specificato:

INCREMENTI %					
classificazione opere in variante		**importi**	**sconto di gara**	**importo atto aggiuntivo - PV01**	**variazione %**
lavori supplementari ex art. 106 c.1-b) D.Lgs. 50/2016	opere	155 434,620	4,860%	147 880,497	
	oneri	20 341,640	0,000%	20 341,640	
		incremento % rispetto importo di contratto			+13,270%
circostanze impreviste ex art. 106 c.1-c) D.Lgs. 50/2016	opere	213 796,900	4,860%	203 406,371	
	oneri				
		incremento % rispetto importo di contratto			+16,046%

VISTO il quadro economico dei lavori in argomento, comprensivo dell'importo relativo alla perizia di variante e suppletiva ammonta a complessivi **€ 2.201.313,33** come di seguito evidenziato:

Comune di SAINT VINCENT (AO)		
CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO		
CUP: C52G20000010004 CIG: 8697700011		
QUADRO ECONOMICO *post* PV01_Rev.01_maggio 2024		
A) SOMME a BASE D'ATTO AGGIUNTIVO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTI *post* PV01 al netto dello sconto di gara (-4,860%)		
1) Importo Opere Strutturali	€	678 104,95
2) Importo Opere Edili	€	633 918,38
3) Importi Impianti Termoidraulici	€	91 787,07
4) Importi Impianti Elettrici	€	117 827,24
4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	117 643,38
Totale parziale quadro A	€	1 639 281,01
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Totale spese indagini e analisi	€	
Progettazione, DL-CSE (importi netti) - Collaudo		
f) rilievi	€	0,00
g) progettazione definitiva-esecutiva, CSP	€	59 386,34
h) direzione lavori, contabilità, CSE (comprensivo di spese ed oneri accessori) [1]	€	64 028,55
i) collaudo tecnico-amministrativo in c.d'o., collaudo statico (comprensivo di spese ed oneri accessori)	€	28 648,18
l) REDAZIONE PV01 (al netto dello sconto di gara) [2]	€	36 921,28
m) INCREMENTO PER DL-CSE dovuto all'accresciuto importo delle opere (al netto dello sconto di gara) [2]	€	24 799,38
Totale spese rilievi, progettazione	€	213 783,73

B.2 Allacciamenti		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Opere in economia - 3%	€	39 823,11
Imprevisti 3% (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	€	0,00
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€	17 000,00
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)	€	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	1 500,00
Prove su materiali/manufatti	€	10 000,00
Oneri di discarica	€	35 000,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€	12 000,00
Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)	€	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	115.323,11
B.4 IVA/oneri fiscali		
IVA 10% su lavori	€	152 163,76
IVA 10% su oneri sicurezza	€	11 764,34
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€	48 913,72
IVA 10% su imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	11.532,31
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	8 551,35
Totale IVA/oneri	€	232.925,48
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	€	**2.201.313,33**

RICHIAMATA la relazione tecnica di cui al c. 1 dell'art. 8 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, redatta dall'ing. Antonio Maria Amato, pervenuta in data 24/01/2024 ns. prot. 0001509 in atti;

DATO ATTO che:

- il nuovo quadro economico complessivo compresa la perizia suppletiva e di variante supera lo stanziamento iniziale previsto per l'intervento in oggetto;
- le somme necessarie a dare copertura ai maggiori oneri derivanti dall'approvazione della suddetta perizia sono state stanziate nel bilancio di previsione triennale 2024/2026 a seguito delle variazioni al bilancio previsionale di seguito menzionate:
  - 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023/2025 EX ART. 175 D.LGS. 267/2000 E AL DUPS 2023/2025 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28/11/2023;
  - 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024/2026 EX ART. 175 D.LGS. 267/2000 E AL DUPS 2024/2026 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/04/2024;
- si è in attesa di poter completare la richiesta di autorizzazione mediante la piattaforma "Futura" (piattaforma online messa a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la gestione del finanziamento PNRR M4C1-INV 3.3) della variazione delle fonti di finanziamento, al fine di poter richiedere tramite la suddetta piattaforma l'autorizzazione alla modifica del progetto in relazione alla perizia di variante;
- non avendo ancora ottenuto la suddetta autorizzazione, le economie derivanti dal ribasso di gara, quota in capo al Ministero, non verranno utilizzate per la copertura di maggiori oneri derivanti dall'approvazione della presente perizia di variante n. 1, che trova copertura nelle somme stanziate dall'Amministrazione Comunale nelle variazioni di bilancio sopra riportate con l'utilizzo dell'avanzo libero di Amministrazione;

CONSIDERATO che la ditta Caruso Serafino Srl, come sopra identificata:

- ha sottoscritto con riserva in data 15/05/2024 gli elaborati di perizia di variante n. 01 ((Ns. prot. 0008728 del 16/05/2024 oltre a integrazioni Ns. prot. 0008820 del 16/05/2024);
- con la sottoscrizione della bozza dell'atto di sottomissione/aggiuntivo si è comunque impegnata ad accettare l'esecuzione dei maggiori lavori occorrenti alle stesse condizioni contenute nel contratto principale (uguale ribasso ed entro i tempi stabiliti comprensivi delle sospensioni e delle proroghe ad oggi concesse);
- ha comunque sottoscritto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi così come determinati dal direttore lavori applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara;

DATO ATTO che gli interventi oggetto della perizia di variante in corso d'opera di cui sopra rientrano tra quelli previsti all'art. 106, comma 1 lettere b) e c), del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 sussistono presupposti per una rimodulazione degli importi e contestuale approvazione della perizia di che trattasi;

RICHIAMATA la relazione di ammissibilità della variante, a firma del Responsabile unico del Procedimento Arch. Isabel Fabrizio, in data 17/05/2024 prot.0008880, in atti;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, ricorrono gli estremi di cui all'art 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 7, del D.lgs n. 50/2016, ai sensi del quale sono consentite le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterino la natura generale del contratto a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore iniziale del contratto iniziale;

CONSIDERATO che, per la comprovata presenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti per realizzare le predette lavorazioni, è stato necessario redigere una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016, in base a quanto emerso in fase di esecuzione degli interventi, al fine di risolvere gli aspetti di dettaglio conseguenti, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento;

RITENUTO quindi di:

- autorizzare la realizzazione dell'intervento in oggetto ed in particolare apportare le modifiche in aumento e in diminuzione delle lavorazioni come previsto nella perizia di variante in corso d'opera n. 1;
- approvare il quadro economico di variante n. 1 redatto dal Progettista/Direttore dei Lavori, allegato alla presente e parte integrante sostanziale, nel quale si evidenzia che l'importo complessivo dell'investimento ammonta a complessivi Euro 2.201.313,33;

DATO ATTO che in seguito all'approvazione della perizia si procederà ad assumere gli impegni necessari;

CONSIDERATO che la variante in corso d'opera:

- interessa un immobile di proprietà comunale;
- contempla opere che non cambiano la destinazione d'uso esistente;
- è conforme alle normative tecniche, ambientali, edilizie ed igieniche, di sicurezza previste dalle leggi vigenti, più precisamente agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al regolamento edilizio vigente, nonché alle indicazioni e prescrizioni urbanistiche del PRG vigente;

VISIONATO il progetto di cui trattasi;

DATO ATTO pertanto che si può procedere all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera n. 1, poiché l'intervento risulta conforme agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte per fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI PRENDERE ATTO della relazione tecnica allegata, predisposta dal responsabile unico del procedimento, relativa alla perizia suppletiva e di variante n. 1 presentata dal Direttore Lavori, riguardante i lavori di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del capoluogo del Comune di Saint-Vincent;

2. DI APPROVARE, in ragione di quanto sopra evidenziato, la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di CIG 94664108A7 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004), trasmessa dal responsabile del procedimento arch. Isabel Fabrizio, redatta dal direttore lavori ing. Amato Antonio Maria e composta dalla seguente documentazione Ns. prot. n. 0008159/2024 del 07/05/2024 e integrazioni Ns. prot. 0008493/2024 del 13/05/2024 depositata agli atti:
   - Documentazione Amministrativa
   - V01.RG_Rev.01_Rel Generale Variante_2024-05-03
   - V01.AS_Rev.01_Schema Atto Sottomissione_2024-05-03
   - V01.CM_Rev.01_Computo Variante_2024-05-03
   - V01.CMs_Rev.01_Computo Sicurezza_2024-05-03
   - V01.ENP_Rev.01_Nuovi Prezzi+Analisi_2024-05-03
   - V01.QC_Rev.01_Quadro Comparativo Variante_2024-05-03
   - V01.QCs_Rev.01_Quadro Comparativo Sicurezza_2024-05-03
   - V01.QE_Rev.01_Quadro Economico_2024-05-03
   - V01.CSA_App.01_Appendice CSA_2024-05-03
   - Progetto Edile
   - V01.ED-08_DeC_Piante terra
   - V01.ED-09_DeC_Piante primo
   - V01.ED-10_DeC_Piante secondo
   - V01.ED-11_DeC_Piante terzo
   - V01.ED-12_DeC_Piante quarto
   - V01.ED-15_Prog_Prospetti
   - V01.ED-16_SdF_Sezioni
   - V01.ED-17_Prog_Sezioni
   - V01.ED-19 – Prospetti_Demolizioni
   - V01.ED-20 – Prospetti_Costruzioni
   - V01.ED-21 – Abaco murature – p. terra e primo
   - V01.ED-22_Rev.01 – Abaco murature – p. secondo, terzo, quarto
   - V01.ED-23 – Prospetti_Rivestimento "a cappotto"

- V01.ED-24 – Striscia di facciata
- V01.ED-25 – Schermature est
- Progetto Strutturale
- V01.Str-01_SF_fondazioni
- V01.Str-02_PR_fondazioni
- V01.Str-03_SF e PR_terra e primo
- V01.Str-04_SF e PR_secondo e terra
- V01.Str-06_PR_schema setti tipo e muri controterra
- V01.Str-06 bis_PR_schema setti tipo e muri controterra
- V01.Str-11_PR_particolari K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9
- V01.Str-12 – Pensilina in acciaio e PCC
- Progetto Impianti
- V01.imID-01_Adduzioni piano terra e piano primo
- V01.imID-02_Adduzioni piani secondo, terzo e quarto
- V01.imID-04_Scarichi piano terra e piano primo
- V01.imID-05_Scarichi piani secondo, terzo e quarto.

3. DI APPROVARE altresì il nuovo Quadro Economico come riformulato considerando i lavori suppletivi e l'incremento d'incarico al Direttore dei lavori/CSE, di seguito riportato:

Comune di SAINT VINCENT (AO)		
CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO		
CUP: C52G20000010004 CIG: 8697700011		
QUADRO ECONOMICO *post* PV01_Rev.01_maggio 2024		
A) SOMME a BASE D'ATTO AGGIUNTIVO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTI *post* PV01 al netto dello sconto di gara (-4,860%)		
1) Importo Opere Strutturali	€	678 104,95
2) Importo Opere Edili	€	633 918,38
3) Importi Impianti Termoidraulici	€	91 787,07
4) Importi Impianti Elettrici	€	117 827,24
4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	117 643,38
Totale parziale quadro A	€	1 639 281,01
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Totale spese indagini e analisi	€	
Progettazione, DL-CSE (importi netti) - Collaudo		
f) rilievi	€	0,00
g) progettazione definitiva-esecutiva, CSP	€	59 386,34
h) direzione lavori, contabilità, CSE (comprensivo di spese ed oneri accessori) [1]	€	64 028,55
i) collaudo tecnico-amministrativo in c.d'o., collaudo statico (comprensivo di spese ed oneri accessori)	€	28 648,18
l) REDAZIONE PV01 (al netto dello sconto di gara) [2]	€	36 921,28
m) INCREMENTO PER DL-CSE dovuto all'accresciuto importo delle opere (al netto dello sconto di gara) [2]	€	24 799,38
Totale spese rilievi, progettazione	€	213 783,73
B.2 Allacciamenti		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Opere in economia - 3%	€	39 823,11
Imprevisti 3% (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	€	0,00

Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€	17 000,00
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)	€	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	1 500,00
Prove su materiali/manufatti	€	10 000,00
Oneri di discarica	€	35 000,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€	12 000,00
Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)	€	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	115.323,11
B.4 IVA/oneri fiscali		
IVA 10% su lavori	€	152 163,76
IVA 10% su oneri sicurezza	€	11 764,34
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€	48 913,72
IVA 10% su imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	11.532,31
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	8 551,35
Totale IVA/oneri	€	232.925,48
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	€	**2.201.313,33**

4. DI APPROVARE la relazione tecnica di cui al c.1 dell'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, redatta dall'ing. Antonio Maria Amato, pervenuta in data 24/01/2024 prot. 0001509, depositata agli atti;

5. DI DARE ATTO che la ditta Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - carusoserafinosrl@pec.it - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075 ha sottoscritto con riserva in data 15/05/2024 gli elaborati di perizia di variante n. 01 (Ns. prot. 0008728 del 16/05/2024 oltre a integrazioni Ns. prot. 0008820 del 16/05/2024);

6. DI APPROVARE la bozza dell'atto di sottomissione/aggiuntivo al contratto originario rep. 2384/2023 allegato e parte integrante e sostanziale al presente atto, da far sottoscrivere alla ditta appaltatrice;

7. DI PROROGARE il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di giorni 94 naturali e consecutivi;

8. DI DARE ATTO che:
   - tale perizia, redatta conformemente a quanto stabilito all'art.106 comma 1 lett b) e c) del D.lgs 50/2016, comporta un aumento dell'importo lavori di € 371.628,51 al netto del ribasso d'asta del 4,860% di cui oneri sicurezza per € 20.341,640 non soggetti a ribasso, con una incidenza maggiorativa del +29,316%, e pertanto al di sopra del limite massimo di cui all'art. 106 comma 12 (c.d. quinto d'obbligo) ma conformemente a quanto disposto dal comma 7 del D.lgs 50/2016;
   - in ragione della suddetta perizia sono da adeguare anche le spese tecniche dovute al progettista di ulteriori € 77.680,31 oneri contributivi e I.v.a. compresi, per la redazione e direzione dei lavori di perizia;
   - il quadro economico complessivo compresa la perizia suppletiva e di variante ammonta a complessivi € 2.201.313,33;
   - il nuovo quadro economico complessivo compresa la perizia suppletiva e di variante n. 1 supera lo stanziamento iniziale previsto per l'intervento in oggetto;
   - le somme necessarie a dare copertura ai maggiori oneri derivanti dall'approvazione della

suddetta perizia sono state stanziate con le seguenti variazioni al bilancio previsionale:

- 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023/2025 EX ART. 175 D.LGS. 267/2000 E AL DUPS 2023/2025 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28/11/2023;
- 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024/2026 EX ART. 175 D.LGS. 267/2000 E AL DUPS 2024/2026 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/04/2024;

- con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare la somma necessaria relativamente ai lavori suppletivi e di variante n. 1 in oggetto;

9. DI TRASMETTERE la presente, ad intervenuta esecutività, al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Francesco Favre	Dott. Riccardo Mantegari

(atto sottoscritto digitalmente)

comune di SAINT-VINCENT la riviera delle alpi

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 74 DEL 20/06/2024

Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004): RETTIFICA QUADRO ECONOMICO.

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze.

Vengono convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
CORTESE PAOLA	Assessore	Presente
BREAN LEO	Assessore	Presente
CIOCCHINI MARCO	Assessore	Presente
SABOLO ALEX	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6
Totale Assenti: 0

Assiste Il Segretario Comunale - Dott. Riccardo Mantegari.
Il Sig. Francesco Favre – Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

OGGETTO: **LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004): RETTIFICA QUADRO ECONOMICO.**

LA GIUNTA COMUNALE

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani



FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
PNRR – NEXT GENERATION EU
MIS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica MIS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ABBÉ J.M. TRÈVES" – CUP C52G20000010004 (S.2.02.01.09.003 - E.4.02.01.01.001)

RICHIAMATO l'art. 21 del vigente Statuto Comunale, in materia di competenza della Giunta comunale;

VISTI:
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24/03/2015;
- il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26 giugno 2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 23/12/2023 con la quale si approvava la nota di aggiornamento al D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 23/12/2023 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2024 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026 e si è provveduto alla contestuale assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di spesa;

PREMESSO che:
- con Decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2020 (vedi nota Ministero dell'Interno assunta agli atti al Prot 0002359 del 16/02/2021), questa Amministrazione comunale è stata individuata tra gli enti locali beneficiari di contributi (rif.to Art. 1, commi da 51 a 58 della legge n. 160/2019) per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale - finanziamento anno 2021 - risorse erogate dal Ministero ai Comuni per il tramite di Regione (All.to C: posizione 8001 Saint-Vincent importo € 41.029,25 - CUP C52G20000010004);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 15/03/2021 il Comune di Saint-Vincent è stato ammesso al finanziamento per l'intervento di cui trattasi, nell'ambito del piano di interventi di edilizia scolastica relativo all'annualità 2020 (da finanziare con risorse del Ministero dell'istruzione) per un importo di € 893.971,00;

- a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il finanziamento di cui sopra è confluito nel suddetto piano;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 27.10.2022 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo in argomento, pervenuto ai Prot 0015858 del 27/09/2022, Prot 0016313 del 04/10/2022, Prot 0016384 del 05/10/2022, Prot 0016398 del 05/10/2022 e Prot 0016770 del 11/10/2022, ed approvato il quadro economico dell'opera che prevede una spesa complessiva lorda di € 1.842.991,42, così riassunta:

QUADRO ECONOMICO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo Opere Strutturali	€	724.085,24
2) Importo Opere Edili	€	379.304,02
3) Importi Impianti Termoidraulici	€	70.868,02
4) Importi Impianti Elettrici	€	55.877,88
4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	97.301,74
Totale parziale quadro A	**€**	**1.327.436,90**
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Totale spese indagini e analisi		**€**
Progettazione, D.L., collaudo		
f) rilievi	€	0,00
g) progettazione definitiva-esecutiva, CSP	€	59.386,34
h) direzione lavori, contabilità, CSE (comprensivo di spese ed oneri accessori)	€	100.844,73
i) collaudo tecnico-amministrativo in c. d'o., collaudo statico (comprensivo di spese ed oneri accessori)	€	28.648,18
Totale spese rilievi, progettazione	**€**	**188.879,25**
B.2 Allacciamenti		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Opere in economia - 3%	€	39.823,11
Imprevisti 3% (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	€	39.823,11
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€	17.000,00
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)	€	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	1.500,00
Prove su materiali/manufatti	€	10.000,00
Oneri di discarica	€	10.000,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€	12.000,00
Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del D.lgs. 50/2016)	€	

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	**€**	**130.146,21**
B.4 IVA/oneri fiscali		
IVA 10% su lavori	€	123.013,52
IVA 10% su oneri sicurezza	€	9.730,17
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€	43.215,57
IVA 10% su imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	13.014,62
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	7.555,17
Totale IVA/oneri	**€**	**196.529,05**
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	**€**	**1.842.991,42**

- deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 23.05.2024 con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004), trasmessa dal responsabile del procedimento arch. Isabel Fabrizio, redatta dal direttore lavori ing. Amato Antonio Maria e composta dalla seguente documentazione Ns. prot. n. 0008159/2024 del 07/05/2024 e integrazioni Ns. prot. 0008493/2024 del 13/05/2024 e il nuovo Quadro Economico riformulato considerando i lavori suppletivi e l'incremento d'incarico al Direttore dei lavori/CSE, di seguito riportato:

Comune di SAINT VINCENT (AO)		
CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO		
CUP: C52G20000010004		
QUADRO ECONOMICO *post* PV01_Rev.01_maggio 2024		
A) SOMME a BASE D'ATTO AGGIUNTIVO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTI *post* PV01 al netto dello sconto di gara (-4,860%)		
1) Importo Opere Strutturali	€	678 104,95
2) Importo Opere Edili	€	633 918,38
3) Importi Impianti Termoidraulici	€	91 787,07
4) Importi Impianti Elettrici	€	117 827,24
4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	117 643,38
Totale parziale quadro A	€	1 639 281,01
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Totale spese indagini e analisi	€	
Progettazione, DL-CSE (importi netti) - Collaudo		
f) rilievi	€	0,00
g) progettazione definitiva-esecutiva, CSP	€	59 386,34
h) direzione lavori, contabilità, CSE (comprensivo di spese ed oneri accessori) [1]	€	64 028,55
i) collaudo tecnico-amministrativo in c.d'o., collaudo statico (comprensivo di spese ed oneri accessori)	€	28 648,18
l) REDAZIONE PV01 (al netto dello sconto di gara) [2]	€	36 921,28
m) INCREMENTO PER DL-CSE dovuto all'accresciuto importo delle opere (al netto dello sconto di gara) [2]	€	24 799,38
Totale spese rilievi, progettazione	€	213 783,73
B.2 Allacciamenti		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Opere in economia - 3%	€	39 823,11
Imprevisti 3% (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	€	0,00

Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€	17 000,00
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)	€	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	1 500,00
Prove su materiali/manufatti	€	10 000,00
Oneri di discarica	€	35 000,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€	12 000,00
Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)	€	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	115.323,11
B.4 IVA/oneri fiscali		
IVA 10% su lavori	€	152 163,76
IVA 10% su oneri sicurezza	€	11 764,34
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€	48 913,72
IVA 10% su imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	11.532,31
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	8 551,35
Totale IVA/oneri	€	232.925,48
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	€	**2.201.313,33**

DATO ATTO che:

- il nuovo quadro economico complessivo compresa la perizia suppletiva e di variante supera lo stanziamento iniziale previsto per l'intervento in oggetto;
- le somme necessarie a dare copertura ai maggiori oneri derivanti dall'approvazione della suddetta perizia sono state stanziate nel bilancio di previsione triennale 2024/2026 a seguito delle variazioni al bilancio previsionale di seguito menzionate per un totale di € 2.347.945,32:
  - 6^ variazione al bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 ex art. 175 D.lgs. 267/2000 e al DUPS 2023/2025 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28/11/2023;
  - 2^ variazione al bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 ex art. 175 D.lgs. 267/2000 e al DUPS 2024/2026 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale. 14 del 16/04/2024;

VISTA la nota dell'ing. Amato Antonio Maria del 07/06/2024 (Prot. n. 0010450/2024 del 12/06/2024 con la quale il professionista stesso trasmetteva il ricalcolo della parcella per le prestazioni tecniche aggiuntive relative alla perizia di variante n. 01, dal quale si rileva una diminuzione delle spese tecniche;

RITENUTO pertanto di rettificare il quadro economico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 23.05.2024 nel seguente modo:

- modificando la voce "l) REDAZIONE PV01 (al netto dello sconto di gara)" che da € 36.921,28 in diminuzione a € 29.548,17;
- risorse appositamente accantonate per imprevisti, che per quanto nelle disponibilità residue, aumentano da € 0,00 a € 141.803,35, come sotto riportato:

Comune di SAINT VINCENT (AO)
CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO
CUP: C52G20000010004

QUADRO ECONOMICO *post* PV01_Rev.01_maggio 2024		
A) SOMME a BASE D'ATTO AGGIUNTIVO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTI *post* PV01 al netto dello sconto di gara (-4,860%)		
1) Importo Opere Strutturali	€	678 104,95
2) Importo Opere Edili	€	633 918,38
3) Importi Impianti Termoidraulici	€	91 787,07
4) Importi Impianti Elettrici	€	117 827,24
4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	117 643,38
Totale parziale quadro A	€	1 639 281,01
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Totale spese indagini e analisi	€	
Progettazione, DL-CSE (importi netti) - Collaudo		
f) rilievi	€	0,00
g) progettazione definitiva-esecutiva, CSP	€	59 386,34
h) direzione lavori, contabilità, CSE (comprensivo di spese ed oneri accessori) [1]	€	64 028,55
i) collaudo tecnico-amministrativo in c.d'o., collaudo statico (comprensivo di spese ed oneri accessori)	€	28 648,18
l) REDAZIONE PV01 (al netto dello sconto di gara) [2]	€	29.548,17
m) INCREMENTO PER DL-CSE dovuto all'accresciuto importo delle opere (al netto dello sconto di gara) [2]	€	24 799,38
Totale spese rilievi, progettazione	€	206.410,62
B.2 Allacciamenti		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Opere in economia - 3%	€	39 823,11
Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	€	141.806,35
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€	17 000,00
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)	€	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	1 500,00
Prove su materiali/manufatti	€	10 000,00
Oneri di discarica	€	35 000,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€	12 000,00
Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)	€	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	257.129,46
B.4 IVA/oneri fiscali		
IVA 10% su lavori	€	152 163,76
IVA 10% su oneri sicurezza	€	11 764,34
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€	47 226,75
IVA 10% su imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	25.712,95
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	8 256,42
Totale IVA/oneri	€	245.124,22
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	€	**2.347.945,32**

DATO ATTO che in seguito alla presente deliberazione si procederà a rettificare la determinazione n. 409 del 03/06/2024 ad oggetto "Lavori di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del capoluogo – CUP C52G20000010004 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - Finanziamento con fondi PNRR: impegni di spesa perizia di variante suppletiva n. 1";

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte per fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI RETTIFICARE, in ragione di quanto sopra evidenziato, il quadro economico relativo all'intervento di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del capoluogo - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004), di seguito riportato:

Comune di SAINT VINCENT (AO)		
CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO		
CUP: C52G20000010004		
QUADRO ECONOMICO *post* PV01_Rev.01_maggio 2024		
A) SOMME a BASE D'ATTO AGGIUNTIVO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTI *post* PV01 al netto dello sconto di gara (-4,860%)		
1) Importo Opere Strutturali	€	678 104,95
2) Importo Opere Edili	€	633 918,38
3) Importi Impianti Termoidraulici	€	91 787,07
4) Importi Impianti Elettrici	€	117 827,24
4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	117 643,38
Totale parziale quadro A	€	1 639 281,01
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Totale spese indagini e analisi	€	
Progettazione, DL-CSE (importi netti) - Collaudo		
f) rilievi	€	0,00
g) progettazione definitiva-esecutiva, CSP	€	59 386,34
h) direzione lavori, contabilità, CSE (comprensivo di spese ed oneri accessori) [1]	€	64 028,55
i) collaudo tecnico-amministrativo in c.d'o., collaudo statico (comprensivo di spese ed oneri accessori)	€	28 648,18
l) REDAZIONE PV01 (al netto dello sconto di gara) [2]	€	29.548,17
m) INCREMENTO PER DL-CSE dovuto all'accresciuto importo delle opere (al netto dello sconto di gara) [2]	€	24 799,38
Totale spese rilievi, progettazione	€	206.410,62

B.2 Allacciamenti		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Opere in economia - 3%	€	39 823,11
Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	€	141.806,35
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€	17 000,00
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)	€	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	1 500,00
Prove su materiali/manufatti	€	10 000,00
Oneri di discarica	€	35 000,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€	12 000,00
Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)	€	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	257.129,46
B.4 IVA/oneri fiscali		
IVA 10% su lavori	€	152 163,76
IVA 10% su oneri sicurezza	€	11 764,34
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€	47 226,75
IVA 10% su imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	25.712,95
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	8 256,42
Totale IVA/oneri	€	245.124,22
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	€	**2.347.945,32**

2. DI TRASMETTERE la presente, ad intervenuta esecutività, al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Francesco Favre	Dott. Riccardo Mantegari

(atto sottoscritto digitalmente)